

Zgorzelec, dn. 27 grudnia 2018r

BZG Nr 030.2.2018

Euroregion Nysa  
58-500 Jelenia Góra  
ul. 1 Maja 57

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie Nr ERN-PL 18.02.26-387/52

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ponowne dokonanie przesunięć terminów realizacji poszczególnych działań ujętych we Wniosku do Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022 pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”, wg. harmonogramu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Wniosek uzasadniamy faktem, iż terminy ujęte w harmonogramie działań określone Anekssem nr 2 z dnia 24 sierpnia 2018 roku do przedmiotowej umowy nie są możliwe do zrealizowania. Wynika to z faktu, iż Wydziały Geodezji i Kartografii starostw powiatowych w Zgorzelcu i Lubaniu opieszale realizowały wnioski Gmin objętych projektem o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dotyczących terenów, przez które planuje się przebieg ścieżek rowerowych. Najpóźniej, bo 5 grudnia 2018 roku mapy w skali 1:1000 otrzymała Gmina Platerówka. Ponadto w zasobach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu brakuje aż 43 arkuszy dla Gminy Zgorzelec. Rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę i zaaprobowanym przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej jest podczytanie podkładu mapowego dla brakujących miejsc z darmowego serwisu geodezyjnego.

Wykonawca zapewnia, że mimo wymienionych problemów, zakończenie prac nad polskojęzyczną wersją koncepcji jest możliwe do końca stycznia 2019 roku. Zakres prac, jaki będzie musiał wykonać tłumacz nad wersją niemieckojęzyczną będzie znany w połowie stycznia 2019 roku. Wtedy będzie można przystąpić do wyłonienia podmiotu, który wykona to zadanie. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych procedura pochłonie trzy tygodnie. Wynika stąd, iż do tłumaczenia będzie można przystąpić na początku drugiej dekady lutego 2019 roku. Przewidujemy, że tłumaczenie zajmie dwa do trzech tygodni, czyli powinno być gotowe najdalej do połowy marca 2019 roku. W tym terminie obie wersje koncepcji Wykonawca otrzyma do całościowego składu. Wykonanie tego ma potrwać do dwóch tygodni. W tej sytuacji prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia Działania 1 do 31 marca 2019 roku, Działania 3 do 30 kwietnia 2019 roku, Działania 2 do 30 czerwca 2019 roku, jak również Działania 4 do 30 czerwca 2019 roku.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
/ - /  
Rafał Gronicz